

UPOZORNĚNÍ

Vážení občané,
tímto bychom Vás chtěli upozornit a požádat o spolupráci s probíhajícími pracemi na finálních vrstvách stavby III/1281 Košetice – Vyklantice – konkrétně úsek Vyklantice - Buřenice včetně části obcí, které budou probíhat v bezprostřední blízkosti Vašich nemovitostí a tím Vám bude omezen přístup na pozemek převážně dopravními prostředky.

Bližší harmonogram výstavby plán:

- 13.-20.9. recyklace za studena – rozfrézování podkladu a přidání zpevňujícího pojiva – **nemožnost průjezdu**
- 21.-26.9. vytvrdnutí vrstvy a statické zatěžovací zkoušky – **nemožnost jízdy**
- 27.9. infiltrační postřík – **nemožnost průjezdu**
- 2.-4.10. pokládka podkladní asfaltové vrstvy – nemožnost průjezdu**
- 5.-17.10. terénní úpravy v okolí stavby, krajnice
- 18.10. spojovací postřík – nemožnost průjezdu
- 19.-20.10. pokládka vrchní asfaltové vrstvy – nemožnost průjezdu**
- 21.-30.10. dokončovací práce, VDZ, úklid prostoru stavby, kontrolní prohlídka stavby PČR
- 31.10.2023 spuštění provozu

Jednotlivé termíny se mohou měnit v závislosti na počasí a postupu výstavby

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Oblast Vysočina